

令和6年度 門川町次期衛生センター(仮称)建設工事の工事進捗

【令和6年11月 ～ 令和7年3月 分】

●令和6年11月



現場事務所を建設し、敷地境界に防草シートを設置しました



安全祈願祭を開催しました

●令和6年12月



旧し尿処理施設の基礎等とみられる構造物が出土したため、工事への影響調査、埋設物の数量調査を行いました



11月から実施していた今別府橋の補強工事が完成しました

●令和 7 年 1 月



12 月に出土した埋設物の撤去工事を行いました

●令和7年2月



埋設物撤去後の敷地に砕石を敷設・敷き鉄板を設置し、3月から始まる杭工事が円滑に行えるよう準備をおこないました



仮置き場からの土の飛散を防止するため、パネルを設置しました

●令和 7 年 3 月



杭工事が開始されました



4 月末までに合計 99 か所に基礎杭が打設される計画となっています