

令和7年度 門川町次期衛生センター(仮称)建設工事の工事進捗

【第3四半期 令和7年10月 ～ 令和7年12月 分】

●令和7年10月

水槽水張試験を行い、地下に設置した水槽から水漏れしないことを確認しました



今後は処理エリア（画像中央から右側部分）だけでなく、管理エリア（画像左側部分）も含めた建物1階部分の工事を行います



地下階の様子になります

●令和7年11月



管理エリア（画像左側部分）について基礎部分の配筋が終わり、12月にはコンクリートを打設する予定です



地下階水槽内部の様子になります。構造物の腐食を防ぐために、これから各水槽部に「防食工事」を行っていきます

●令和7年12月



画像中央左側部分に新しい衛生センターの玄関口ができる予定です



浸水対策として、玄関口及び地下階への入り口など、南海トラフ巨大地震による浸水想定よりも高い位置とする施設計画にしています